
















## Liste des panneaux

Temps de pose :

1:35

		Quantité:			Quantité:
	KD22a	1		KC1	4
	KD22a	7		KC1	1
	K8			KC1	
	K2			KD42	
	K5a			KD69b	2
	KD21a			KD22b	
	KD22b				
		2			
		4			




Nombre total de panneaux : 21

## Estimation du temps de mise en œuvre

Temps de trajet domicile/centre:	00:30:00	(hh:mm:ss) en moyenne	0:30
Temps de chargement par panneau	00:00:30	(hh:mm:ss)	soit au total: 0:10
Temps de pose par carrefour:	00:05:00	Nombre: 5	0:25
Durée du circuit à 60 Km/h de moyenne	Distance: 30 Km		soit: 0:30

Temps de mise en œuvre estimé: 1:35

## Plan de pose de la signalisation temporaire



4

Carrefour RD 3 / RD 38

Dir Morlac  
Le Chatelet

D3

Déviaton

D38

Dir Marçais  
Culan

D3


Dir Vallenay

5

Carrefour RD 3 / RD 145 (Aglo de Vallenay)

Dir Crezancay

Bigny



6

Carrefour Clos du gardieu / rue le Ferty ( Agglo de Vallenay)

VALLENAY

